

線西國小 B 棟大樓西側廁所整修與改善記錄

一、改善項目：廁所地坪面高低差及地磚無止滑效果

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：廁間地坪面高低差，容易跌倒造成危險。</p>	<p>說明：地板全面重新打平</p>	<p>說明：降低廁間高度，除了方便排水，也提高如廁安全性</p>
		
<p>說明：舊式地板磁磚材質，不具防滑功能，易造成使用者不慎摔倒受傷。</p>	<p>說明：地板全面刨除，並做排水管路更新。</p>	<p>說明：使用防滑地磚，加強廁所地板排水設計。</p>

二、改善項目：磁磚剝落破損及便器破損

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：洗手台磁磚剝落</p>	<p>說明：洗手台全面打除</p>	<p>說明：廁所地板、牆壁、洗手台磁磚重新設計整修</p>
		
<p>說明：廁所蹲式便器損壞</p>	<p>說明：拆除重建</p>	<p>說明：更新便器、空間寬敞明亮</p>

三、改善項目：未設安全監控系統及緊急求救鈴

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：原廁所未安裝監控系統</p>	<p>說明：拆除重建</p>	<p>說明：在廁所出入口加裝監視系統，維護校園安全</p>
		
<p>說明：未設置緊急求救鈴，無法因應緊急情況。</p>	<p>說明：重建並規畫新增緊急求救鈴</p>	<p>說明：每間廁所皆加裝緊急求救鈴</p>

四、改善項目：管線阻塞或漏水

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：原廁所管線阻塞</p>	<p>說明：拆除重建</p>	<p>說明：修整、暢通管線，避免阻塞產生惡臭</p>
		
<p>說明：廁所管線破舊、漏水，造成隔間壁癌、白華</p>	<p>說明：廁所管線改明管</p>	<p>說明：隔間牆修整重新油漆，再無壁癌、白華問題</p>

五、改善項目：降板及結構安全、燈具老舊、耗電

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：廁所地坪面高低差</p>	<p>說明：全部拆除重建</p>	<p>說明：降低後之廁所地坪面</p>
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：廁所地坪面高低差</p>	<p>說明：全部拆除、管線重拉</p>	<p>說明：更新節能、省電燈具, 省電又美觀</p>